Projektleiter: Hr. Ulf Homann

Bauzeitenplan
Neubau Energiezentrum

Stand 28.08.2026

Projektleiter: Hr. Dennis Brandt

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Zuständig
1		**Vertrag**	**0 Wochen**	**Don 07.04.22**	**Don 07.04.22**			
2		Beauftragung 1. Leistungsstufe	0 Tage	Don 07.04.22	Don 07.04.22			AG / BE
3	✓	**Grundlagenermittlung**	**44 Wochen**	**Mit 01.06.22**	**Don 13.04.23**			
12	✓	**Vorplanung**	**31,6 Wochen**	**Mon 14.11.22**	**Don 29.06.23**			
22	✓	**Entwurfsplanung**	**38,5 Wochen**	**Fre 30.06.23**	**Don 04.04.24**			
67	✓	**Vertrag**	**0 Wochen**	**Don 04.04.24**	**Don 04.04.24**			
69		**Genehmigungsplanung**	**33,2 Wochen**	**Don 04.04.24**	**Fre 29.11.24**			
81		**Ausführungsplanung**	**32 Wochen**	**Don 04.04.24**	**Don 21.11.24**			
108		**Vorbereitung der Vergabe und Vergabe**	**105,8 Wochen**	**Die 10.09.24**	**Mon 19.10.26**			
109	✓	**Los 1 Bautechnik**	**26,9 Wochen**	**Mit 09.10.24**	**Mit 23.04.25**			
124	✓	**Los 2 Maschinentechnik BHKW, Heizkessel, Rohrleitungsbau**	**30,9 Wochen**	**Die 10.09.24**	**Mit 23.04.25**			
139	✓	**Los 3 Klärgassystem**	**30,9 Wochen**	**Die 10.09.24**	**Mit 23.04.25**			
154		**Los 4 Schaltanlagen**	**12,9 Wochen**	**Mit 18.03.26**	**Die 23.06.26**			
165	✓	**Los 5 Maschinentechnik NEA**	**30,9 Wochen**	**Die 10.09.24**	**Mit 23.04.25**			
180		**Los 6 Elektroinstallation**	**12,5 Wochen**	**Mit 18.03.26**	**Fre 19.06.26**			
191		**Los 7 PV-Anlagen**	**12,5 Wochen**	**Mit 18.03.26**	**Fre 19.06.26**			
202		**Los 8 Prozessautomation**	**26,5 Wochen**	**Mon 13.04.26**	**Mon 19.10.26**			
203	✓	Anpassung LV nach Losaufteilung	3 Wochen	Mon 13.04.26	Mon 04.05.26		204	BE
204	✓	Übergabe Leistungsverzeichnis an AG	0 Wochen	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26	203	205	BE
205	✓	Prüfzeitraum Leistungsverzeichnis AG	1 Woche	Die 05.05.26	Mon 11.05.26	204	206EA+13 Wochen	AG
206	✓	Anpassung LV anhand Prüfanmerkung	1 Woche	Don 13.08.26	Mit 19.08.26	205EA+13 Wc	207EA+1,5 Wochen	BE
207	✓	Übergabe LV final	0 Wochen	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26	206EA+1,5 W	208EA+3 Tage	BE
208		Veröffentlichung	0 Wochen	Don 03.09.26	Don 03.09.26	207EA+3 Tage	209	Vergabestelle
209		Zeitraum Angebotslegung	4,2 Wochen	Don 03.09.26	Fre 02.10.26	208	210	Bieter
210		Submission	0 Wochen	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26	209	211	AG / BE
211		Angebotsprüfung und Abstimmung mit AG	2,2 Wochen	Fre 02.10.26	Mon 19.10.26	210	212	AG / BE
212		Vergabe	0 Wochen	Mon 19.10.26	Mon 19.10.26	211	502EA+1,8 Wochen	AG
213		**Bauausführung**	**261,9 Wochen**	**Don 07.04.22**	**Mon 21.06.27**			
214		**Los 1 Bautechnik**	**85,5 Wochen**	**Mit 30.04.25**	**Mon 11.01.27**			
215		**Los 1**	**13 Wochen**	**Mit 30.04.25**	**Mon 04.08.25**			**Los 1**
219		**Baustelleneinrichtung:**	**2 Wochen**	**Mon 30.06.25**	**Fre 11.07.25**		**226EA-5 Tage;309EA+98 Tage;291**	**Los 1**
225		**Energiezentrale**	**44 Wochen**	**Mon 07.07.25**	**Don 21.05.26**			**Los 1**
284		**Kondensatschacht**	**1,8 Wochen**	**Mon 27.04.26**	**Fre 08.05.26**			**Los 1**
290		**Gasfackel**	**8,6 Wochen**	**Mon 11.05.26**	**Fre 10.07.26**			**Los 1**
291		Erdarbeiten Baugrube Gasfackel herstellen	1 Woche	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26	219EA+98 Ta	292	Los 1
292		Erdverlegte Rohrleitungen unter Bauwerkssohle herstellen	1 Tag	Die 19.05.26	Die 19.05.26	291	294	Los 1
293		**Betonarbeiten: Herstellung Streifenfundamente**	**3 Wochen**	**Mit 20.05.26**	**Mit 10.06.26**			**Los 1**
299		**Betonarbeiten: Herstellung Stahlbetonsohle**	**3 Wochen**	**Don 11.06.26**	**Mit 01.07.26**		**307EA+7 Tage**	**Los 1**
305		Ringerder herstellen	3 Tage	Don 02.07.26	Mon 06.07.26	304	306	Los 1
306		Erdarbeite: Verfüllen der Arbeitsräume	3 Tage	Die 07.07.26	Don 09.07.26	305	325	Los 1
307		Baufreiheit Los 3 Klärgassystem	0 Wochen	Fre 10.07.26	Fre 10.07.26	299EA+7 Tage	397	Los 2
308		**Gasspeicher**	**10,8 Wochen**	**Mon 11.05.26**	**Mon 27.07.26**			**Los 1**
309		Erdarbeiten Baugrube Gasspeicher herstellen	1 Woche	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26	219EA+98 Ta	310	Los 1
310		Erdverlegte Rohrleitungen unter Bauwerkssohle herstellen und an bestehende Leitung im Erdreich anschließen	1 Woche	Don 04.06.26	Mit 10.06.26	309	312	Los 1
311		**Betonarbeiten: Herstellung Streifenfundamente**	**2 Wochen**	**Don 11.06.26**	**Mit 24.06.26**			**Los 1**
317		**Betonarbeiten: Herstellung Stahlbetonsohle**	**3 Wochen**	**Don 25.06.26**	**Mit 15.07.26**			**Los 1**
323		Ringerder herstellen	3 Tage	Don 16.07.26	Mon 20.07.26	322	324	Los 1
324		Verfüllen der Arbeitsräume & Anpflasterung	5 Tage	Die 21.07.26	Mon 27.07.26	323	325;333	Los 1
325		Baufreiheit Los 3 Klärgassystem	0 Wochen	Mon 27.07.26	Mon 27.07.26	324;306;289	398	Los 3
326		**Erdverlegte Rohrleitungen und Kanalbauarbeiten**	**29,3 Wochen**	**Mon 27.04.26**	**Fre 20.11.26**		**331;329**	**Los 1**
327		Erdverlegte Rohrleitungen und Kanalbauarbeiten	25 Wochen	Mon 27.04.26	Mit 21.10.26	273	476AA+1 Woche;328	Los 1
328		Abschluss Kabelverlegung zum Betriebsgebäude Los 6	0 Wochen	Fre 20.11.26	Fre 20.11.26	478;327		
329		**Umschluss in Bestandsnetz**	**1 Woche**	**Fre 20.11.26**	**Fre 27.11.26**	**326**		
330		**Oberflächenbefestigung und Außenanlagen herstellen**	**4,4 Wochen**	**Fre 20.11.26**	**Die 22.12.26**		**333EA+2 Tage**	**Los 1**
331		Straßen und Wegebau	4,4 Wochen	Fre 20.11.26	Die 22.12.26	326;281	332EA-22 Tage	Los 1
332		Außenanlagen: Einbau von Oberboden, Herstellung von Entwässerungsmulden, Rasenansaat	22 Tage	Fre 20.11.26	Die 22.12.26	331EA-22 Tage;479EA-2		Los 1
333		Baustelleneinrichtung räumen	2 Wochen	Don 24.12.26	Mon 11.01.27	330EA+2 Tage	334	Los 1
334		Bauende Los 1	0 Wochen	Mon 11.01.27	Mon 11.01.27	333		Los 1
335		**Los 2 und 5 Maschinentechnik BHKW, Heizkessel, NEA**	**253,9 Wochen**	**Don 07.04.22**	**Don 22.04.27**			**Los 2**
336		**Projektierung**	**223,6 Wochen**	**Don 07.04.22**	**Don 17.09.26**			**Los 2**
346		**Montage**	**6 Wochen**	**Don 02.04.26**	**Die 19.05.26**			**Los 2**
350		**BHKW-und Heizkesselanlage**	**92,7 Wochen**	**Die 24.06.25**	**Don 22.04.27**			**Los 2**
351		Lieferzeit BHKW	20 Wochen	Die 24.06.25	Mit 12.11.25	338	353	Los 2
352		Lieferzeit Heizkessel	12 Wochen	Die 24.06.25	Mon 15.09.25	338	353	Los 2
353		Lieferung BHKW und Heizkessel (nach Baufreiheit)	0 Wochen	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26	351;352;279	348EA-1 Woche;354;355	Los 2
354		Einbringung, Montage und Ausrichtung Heizkessel	0,5 Wochen	**Mon 13.04.26**	**Mit 15.04.26**	353	281	Los 2
355		Einbringung, Montage und Ausrichtung BHKW 1 und 2	1 Woche	**Mon 13.04.26**	**Fre 17.04.26**	353	281	Los 2
356		Rohrleitungsbau und Schornsteinmontage	16 Wochen	**Mit 20.05.26**	**Mit 09.09.26**	349	357;358AA+6 Wochen	Los 2
357		Druckprüfung	0,5 Wochen	Don 10.09.26	Mon 14.09.26	356	359	Los 2
358		Elektroinstallation	4 Wochen	Don 02.07.26	Mit 29.07.26	356AA+6 Woc	360;442;465;510	Los 2
359		Isolierarbeiten	4 Wochen	Mon 14.09.26	Mon 12.10.26	357	360	Los 2
360		Montageendkontrolle und Nacharbeiten	3 Wochen	Mon 12.10.26	Mon 02.11.26	358;359	342AA-4 Wochen;449AA;473AA;3	Los 2
361		**Inbetriebnahme**	**23,8 Wochen**	**Mon 02.11.26**	**Don 22.04.27**			**Los 2**
362		Fertigstellung Lieferumfang Los 2	0 Wochen	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26	360		Los 2
363		Bereitstellung Spannungsversorgung Los 4 und 6	0 Wochen	Die 12.01.27	Die 12.01.27	448;472		Los 2
364		Fertigstellung Systemprogrammierung Verbundnetz Los 8	0 Wochen	Die 23.02.27	Die 23.02.27	520	365;449;473	Los 8
365		Kaltinbetriebnahme im Verbundnetz	2 Wochen	Die 23.02.27	Die 09.03.27	364	366	Los 2
366		Warminbetriebnahme im Verbundnetz	2 Wochen	Die 09.03.27	Die 23.03.27	365	367	Los 2
367		Probebetrieb	4 Wochen	Die 23.03.27	Don 22.04.27	366	368;522	Los 2
368		Abnahme	0 Wochen	Don 22.04.27	Don 22.04.27	367		AG / BE / Los 2
369		**Netzersatzanlage**	**87,7 Wochen**	**Die 24.06.25**	**Die 16.03.27**			**Los 5**
370		Lieferzeit NEA	26 Wochen	Die 24.06.25	Mit 24.12.25	338	371	Los 5
371		Lieferung NEA (nach Baufreiheit)	0 Wochen	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26	370;279	372;348EA-1 Woche	Los 5
372		Einbringung, Montage und Ausrichtung NEA und Kraftstofftank	2 Wochen	**Mon 13.04.26**	**Fre 24.04.26**	371	281	Los 5
373		Rohrleitungsbau	17 Wochen	Mit 20.05.26	Mit 16.09.26	349	374;375	Los 5
374		Druckprüfung	0,5 Wochen	Don 17.09.26	Mon 21.09.26	373	376	Los 5
375		Elektroinstallation	2 Wochen	Don 17.09.26	Mit 30.09.26	373	377;441;464;512	Los 5
376		Isolierarbeiten	1 Woche	Mon 21.09.26	Mon 28.09.26	374	377	Los 5
377		Montageendkontrolle und Nacharbeiten	2 Wochen	Don 01.10.26	Mit 14.10.26	375;376	341EA-4 Wochen;449AA;473AA;3	Los 5
378		**Inbetriebnahme**	**21,3 Wochen**	**Mit 14.10.26**	**Die 16.03.27**			**Los 5**
379		Fertigstellung Lieferumfang Los 5	0 Wochen	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26	377		Los 5
380		Bereitstellung Spannungsversorgung Los 4 und 6	0 Wochen	Die 12.01.27	Die 12.01.27	448;472		Los 5
381		Fertigstellung Systemprogrammierung Verbundnetz Los 8	0 Wochen	Die 23.02.27	Die 23.02.27	520	382;449;473	Los 8
382		Kaltinbetriebnahme im Verbundnetz	2 Wochen	Die 23.02.27	Die 09.03.27	381	383	Los 5
383		Warminbetriebnahme im Verbundnetz mit Leistungsfahrt	1 Woche	Die 09.03.27	Die 16.03.27	382	384	Los 5
384		Abnahme	0 Wochen	Die 16.03.27	Die 16.03.27	383		AG / BE / Los 5
385		**Los 3 Klärgassystem**	**253,9 Wochen**	**Don 07.04.22**	**Don 22.04.27**			**Los 3**
386		**Projektierung**	**163,2 Wochen**	**Don 07.04.22**	**Mon 07.07.25**			**Los 3**
387		Projektstart	0 Wochen	Mit 23.04.25	Mit 23.04.25	153	388	Los 3
388		Werkplanung	8 Wochen	Don 24.04.25	Mon 23.06.25	387	389;217;406;390EA+2 Wochen;41	Los 3
389		Prüf- und Vorbereitungszeit	2 Wochen	Die 24.06.25	Mon 07.07.25	388		Los 3
390		Übergabe Vorabdokumentation aus Werkplanung	0 Wochen	Mon 07.07.25	Mon 07.07.25	388EA+2 Woc		Los 3
391		Übergabe Vorabdokumentation zur Inbetriebnahme	0 Wochen	Don 07.04.22	Don 07.04.22			Los 3
392		Übergabe Enddokumentation	0 Wochen	Don 07.04.22	Don 07.04.22		393EA+2 Wochen	Los 3
393		Projektabschluss	0 Wochen	Fre 22.04.22	Fre 22.04.22	392EA+2 Woc		Los 3
394		**Montage**	**92,7 Wochen**	**Die 24.06.25**	**Don 22.04.27**			**Los 3**
395		Baustelleneinrichtung	1 Woche	Die 28.04.26	Die 05.05.26	402AA-1 Woc		Los 3
396		Baufreiheit Kondensatschacht	0 Wochen	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26	286	397;402EA-1 Tag	Los 2
397		Baufreiheit Gasfackel	0 Wochen	Fre 10.07.26	Fre 10.07.26	307;286;396	407EA+23 Tage	Los 3
398		Baufreiheit Gasspeicher	0 Wochen	Mon 27.07.26	Mon 27.07.26	325	412EA+24 Tage	Los 3
399		Baufreiheit Energiezentrum nach Herstellung Fliesenboden	0 Wochen	Die 19.05.26	Die 19.05.26	282	417	Los 3
400		**Kondensatschacht**	**44,8 Wochen**	**Die 24.06.25**	**Mit 13.05.26**			**Los 3**
405		**Gasfackel**	**60,4 Wochen**	**Die 24.06.25**	**Mit 02.09.26**			**Los 3**
406		Lieferzeit Gasfackel	8 Wochen	Die 24.06.25	Mon 18.08.25	388	407	Los 3
407		Montage und Ausrichtung Gasfackel	1 Woche	Don 13.08.26	Mit 19.08.26	406;397EA+2	408	Los 3
408		Systemprüfung	1 Woche	Don 20.08.26	Mit 26.08.26	407	409	Los 3
409		Montageendkontrolle und Nacharbeiten	1 Woche	Don 27.08.26	Mit 02.09.26	408	511;421	Los 3
410		**Gasspeicher**	**66,8 Wochen**	**Die 24.06.25**	**Fre 16.10.26**			**Los 3**
411		Lieferzeit Gasspeicher	9 Wochen	Die 24.06.25	Mon 25.08.25	388	412	Los 3
412		Montage und Ausrichtung Gasspeicher	5 Wochen	Mon 31.08.26	Fre 02.10.26	411;398EA+2	413	Los 3
413		Systemprüfung	1 Woche	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	412	414	Los 3
414		Montageendkontrolle und Nacharbeiten	1 Woche	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	413	511;421	Los 3
415		**Gasreinigung**	**66,4 Wochen**	**Die 24.06.25**	**Mit 14.10.26**			**Los 3**
416		Lieferzeit Gasreinigung	12 Wochen	Die 24.06.25	Mon 15.09.25	388	417	Los 3
417		Montage und Ausrichtung Gasreinigung	19 Wochen	Mit 20.05.26	Mit 30.09.26	416;399	418	Los 3
418		Systemprüfung	1 Woche	Don 01.10.26	Mit 07.10.26	417	419	Los 3
419		Montageendkontrolle und Nacharbeiten	1 Woche	Don 08.10.26	Mit 14.10.26	418	440;463;511;421	Los 3
420		**Inbetriebnahme**	**25,9 Wochen**	**Fre 16.10.26**	**Don 22.04.27**			**Los 3**
421		Fertigstellung Lieferumfang Los 3	0 Wochen	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26	404;409;414;		Los 3
422		Bereitstellung Spannungsversorgung Los 4 und 6	0 Wochen	Die 12.01.27	Die 12.01.27	448;472		Los 4 und 6
423		Fertigstellung Systemprogrammierung Verbundnetz Los 8	0 Wochen	Die 23.02.27	Die 23.02.27	520	424;449;473	Los 8
424		Kaltinbetriebnahme im Verbundnetz	2 Wochen	Die 23.02.27	Die 09.03.27	423	425	Los 3
425		Warminbetriebnahme im Verbundnetz	2 Wochen	Die 09.03.27	Die 23.03.27	424	426	Los 3
426		Probebetrieb	4 Wochen	Die 23.03.27	Don 22.04.27	425	427;522	Los 3
427		Abnahme	0 Wochen	Don 22.04.27	Don 22.04.27	426		AG / BE / Los 3
428		**Los 4 Schaltanlagen**	**61,5 Wochen**	**Die 27.01.26**	**Don 15.04.27**			**Los 4**
429		**Projektierung**	**41,6 Wochen**	**Die 23.06.26**	**Don 15.04.27**			**Los 4**
430		Projektstart	0 Wochen	Die 23.06.26	Die 23.06.26	164	431EA+8 Wochen;454EA+4 Woche	Los 4
431		Werkplanung	5,6 Wochen	Die 18.08.26	Fre 25.09.26	430EA+8 Woc	432;433EA+2 Wochen;455;456EA+	Los 4
432		Prüfung der Werkplanung	1 Woche	Fre 25.09.26	Fre 02.10.26	431	445	BE / AG
433		Übergabe Vorabdokumentation aus Werkplanung	0 Wochen	Fre 09.10.26	Fre 09.10.26	431EA+2 Woc		Los 4
434		Übergabe Vorabdokumentation zur Inbetriebnahme	0 Wochen	Die 26.01.27	Die 26.01.27	449AA-4 Woc		Los 4
435		Übergabe Enddokumentation	0 Wochen	Don 01.04.27	Don 01.04.27	450EA+4 Woc	436EA+2 Wochen;459EA+2 Woche	Los 4
436		Projektabschluss	0 Wochen	Don 15.04.27	Don 15.04.27	435EA+2 Woc		Los 4
437		**Montage**	**55,5 Wochen**	**Die 27.01.26**	**Die 02.03.27**			**Los 4**
438		Baufreiheit Energiezentrum nach Herstellung Dach	0 Wochen	Die 27.01.26	Die 27.01.26	270		Los 1
439		Baufreiheit Energiezentrum nach Herstellung Fliesenboden	0 Wochen	Die 19.05.26	Die 19.05.26	282		Los 1
440		Baufreiheit Los 3 Klärgassystem / Gasreinigung	0 Wochen	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26	419		Los 3
441		Baufreiheit Los 5 Netzersatzanlage	0 Wochen	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26	375		Los 5
442		Baufreiheit Los 2-Maschinentechnik	0 Wochen	Mit 29.07.26	Mit 29.07.26	358	446	Los 2
443		Baustelleneinrichtung	1 Woche	Fre 13.11.26	Fre 20.11.26	446AA-1 Woc		Los 4
444		**Verkabelung Energiezentrum und EMSR-Raum**	**21 Wochen**	**Fre 02.10.26**	**Die 02.03.27**			**Los 4**
445		Lieferzeit Schaltanlagen	7 Wochen	Fre 02.10.26	Fre 20.11.26	432	446	Los 4
446		Montage NSHV, Doppelboden inklusive Rahmenkonstruktion	3 Wochen	Fre 20.11.26	Fre 11.12.26	442;445;465	447;443AA-1 Woche;466	Los 4
447		Systemprüfung	2 Wochen	Fre 11.12.26	Mon 28.12.26	446	448	Los 4
448		Montageendkontrolle und Nacharbeiten	1 Woche	Mon 28.12.26	Die 05.01.27	447	449;513;422;380;363	Los 4
449		Inbetriebnahme NSHV und Kompaktanlagen	1 Woche	Die 23.02.27	Die 02.03.27	448;360AA;3	450;434AA-4 Wochen;457AA-4 W	Los 4
450		Abnahme	0 Wochen	Die 02.03.27	Die 02.03.27	449	435EA+4 Wochen;458EA+4 Woche	AG / BE / Los 4
451		**Los 6 Elektroinstallation**	**61,5 Wochen**	**Die 27.01.26**	**Don 15.04.27**			**Los 6**
452		**Projektierung**	**42 Wochen**	**Fre 19.06.26**	**Don 15.04.27**			**Los 6**
453		Projektstart	0 Wochen	Fre 19.06.26	Fre 19.06.26	190		Los 6
454		Werkplanung	4 Wochen	Die 21.07.26	Die 18.08.26	430EA+4 Woc		Los 6
455		Prüfung der Werkplanung	2 Wochen	Fre 25.09.26	Fre 09.10.26	431	469;476	BE / AG
456		Übergabe Vorabdokumentation aus Werkplanung	0 Wochen	Fre 09.10.26	Fre 09.10.26	431EA+2 Woc		Los 6
457		Übergabe Vorabdokumentation zur Inbetriebnahme	0 Wochen	Die 26.01.27	Die 26.01.27	449AA-4 Woc		Los 6
458		Übergabe Enddokumentation	0 Wochen	Don 01.04.27	Don 01.04.27	450EA+4 Woc		Los 6
459		Projektabschluss	0 Wochen	Don 15.04.27	Don 15.04.27	435EA+2 Woc		Los 6
460		**Montage**	**55,5 Wochen**	**Die 27.01.26**	**Die 02.03.27**			**Los 6**
461		Baufreiheit Energiezentrum nach Herstellung Dach	0 Wochen	Die 27.01.26	Die 27.01.26	270		Los 6
462		Baufreiheit Energiezentrum nach Herstellung Fliesenboden	0 Wochen	Die 19.05.26	Die 19.05.26	282		Los 6
463		Baufreiheit Los 3 Klärgassystem / Gasreinigung	0 Wochen	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26	419		Los 6
464		Baufreiheit Los 2 Netzersatzanlage	0 Wochen	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26	375		Los 6
465		Baufreiheit Los 2-Maschinentechnik	0 Wochen	Mit 29.07.26	Mit 29.07.26	358	446	Los 6
466		Baufreiheit Los 4-Schaltanlagen	0 Wochen	Fre 11.12.26	Fre 11.12.26	446		Los 4
467		Baustelleneinrichtung	1 Woche	Fre 02.10.26	Fre 09.10.26	469AA-1 Woc		Los 6
468		**Verkabelung Energiezentrum und EMSR-Raum**	**20 Wochen**	**Fre 09.10.26**	**Die 02.03.27**			**Los 6**
469		Lieferzeit Kabel	4 Wochen	Fre 09.10.26	Fre 06.11.26	455	470;467AA-1 Woche	Los 6
470		Montage Kabelwegeausbau Kompaktanlagen, NSHV und Elektroinstallationen	6 Wochen	Fre 06.11.26	Fre 18.12.26	469	471	Los 6
471		Systemprüfung	2 Wochen	Fre 18.12.26	Die 05.01.27	470	472	Los 6
472		Montageendkontrolle und Nacharbeiten	1 Woche	Die 05.01.27	Die 12.01.27	471	473;514;422;380;363	Los 6
473		Inbetriebnahme NSHV und Kompaktanlagen	1 Woche	Die 23.02.27	Die 02.03.27	472;360AA;3	474	Los 6
474		Abnahme	0 Wochen	Die 02.03.27	Die 02.03.27	473		AG / BE / Los 6
475		**Kabelverlegung Betriebsgebäude und Werkstatt**	**6 Wochen**	**Fre 09.10.26**	**Fre 20.11.26**			**Los 6**
476		Kabelverlegung	4 Wochen	Fre 09.10.26	Fre 06.11.26	327AA+1 Woc	477	Los 6
477		Systemprüfung	1 Woche	Fre 06.11.26	Fre 13.11.26	476	478	Los 6
478		Montageendkontrolle und Nacharbeiten	1 Woche	Fre 13.11.26	Fre 20.11.26	477	479;496;328	Los 6
479		Abnahme	0 Wochen	Fre 20.11.26	Fre 20.11.26	478	332EA-22 Tage	AG / BE / Los 6
480		**Los 7 PV-Anlagen**	**50,5 Wochen**	**Die 27.01.26**	**Die 26.01.27**			**Los 7**
481		**Projektierung**	**30 Wochen**	**Fre 26.06.26**	**Die 26.01.27**			**Los 7**
482		Projektstart	0 Wochen	Fre 26.06.26	Fre 26.06.26	201EA+1 Woc	483	Los 7
483		Werkplanung	4 Wochen	Fre 26.06.26	Fre 24.07.26	482	484;485EA+2 Wochen	Los 7
484		Prüfung der Werkplanung	2 Wochen	Fre 24.07.26	Fre 07.08.26	483	493	BE / AG
485		Übergabe Vorabdokumentation aus Werkplanung	0 Wochen	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	483EA+2 Woc		Los 7
486		Übergabe Vorabdokumentation zur Inbetriebnahme	0 Wochen	Fre 06.11.26	Fre 06.11.26	498AA-4 Woc		Los 7
487		Übergabe Enddokumentation	0 Wochen	Die 12.01.27	Die 12.01.27	499EA+4 Woc	488EA+2 Wochen	Los 7
488		Projektabschluss	0 Wochen	Die 26.01.27	Die 26.01.27	487EA+2 Woc		Los 7
489		**Montage**	**44,5 Wochen**	**Die 27.01.26**	**Fre 11.12.26**			**Los 7**
490		Baufreiheit Energiezentrum nach Herstellung Dach	0 Wochen	Die 27.01.26	Die 27.01.26	270	495	Los 1
491		Baustelleneinrichtung	1 Woche	Fre 11.09.26	Fre 18.09.26	495AA-1 Woc		Los 7
492		**PV-Anlage**	**18 Wochen**	**Fre 07.08.26**	**Fre 11.12.26**			**Los 7**
493		Lieferzeit PV Module und Wechselrichter	6 Wochen	Fre 07.08.26	Fre 18.09.26	484	494;495	Los 7
494		Montage und Ausrichtung PV-Anlage Werkstatt	2 Wochen	Fre 18.09.26	Fre 02.10.26	493	496	Los 7
495		Montage und Ausrichtung PV-Anlage Energiezentrum	2 Wochen	Fre 18.09.26	Fre 02.10.26	490;493	491AA-1 Woche;496	Los 7
496		Systemprüfung	1 Woche	Fre 20.11.26	Fre 27.11.26	494;495;478	497	Los 7
497		Montageendkontrolle und Nacharbeiten	1 Woche	Fre 27.11.26	Fre 04.12.26	496	498	Los 7
498		Inbetriebnahme	1 Woche	Fre 04.12.26	Fre 11.12.26	497	486AA-4 Wochen;499	Los 7
499		Abnahme	0 Wochen	Fre 11.12.26	Fre 11.12.26	498	487EA+4 Wochen	Los 4
500		**Los 8 Prozessautomation**	**45,3 Wochen**	**Mit 29.07.26**	**Mon 21.06.27**			**Los 8**
501		**Projektierung**	**32 Wochen**	**Fre 30.10.26**	**Mon 21.06.27**			**Los 8**
502		Projektstart	0 Wochen	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26	212EA+1,8 W	503	Los 8
503		Werkplanung	4 Wochen	Fre 30.10.26	Fre 27.11.26	502	504;505EA+2 Wochen	Los 8
504		Prüfung der Werkplanung	2 Wochen	Fre 27.11.26	Fre 11.12.26	503	516;517	BE / AG
505		Übergabe Vorabdokumentation aus Werkplanung	0 Wochen	Fre 11.12.26	Fre 11.12.26	503EA+2 Woc		Los 8
506		Übergabe Vorabdokumentation zur Inbetriebnahme	0 Wochen	Die 26.01.27	Die 26.01.27	521AA-4 Woc		Los 8
507		Übergabe Enddokumentation	0 Wochen	Mon 07.06.27	Mon 07.06.27	523EA+4 Woc	508EA+2 Wochen	Los 8
508		Projektabschluss	0 Wochen	Mon 21.06.27	Mon 21.06.27	507EA+2 Woc		Los 8
509		**Montage**	**39,3 Wochen**	**Mit 29.07.26**	**Fre 07.05.27**			**Los 8**
510		Baufreiheit Los 2-Maschinentechnik	0 Wochen	Mit 29.07.26	Mit 29.07.26	358	520	Los 2
511		Baufreiheit Los 3 Klärgassystem / Gasreinigung	0 Wochen	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26	419;404;409;	520	Los 3
512		Baufreiheit Los 5 Netzersatzanlage	0 Wochen	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26	375	520	Los 5
513		Baufreiheit NSHV	0 Wochen	Die 05.01.27	Die 05.01.27	448	520	Los 4
514		Baufreiheit Kabelverlegung	0 Wochen	Die 12.01.27	Die 12.01.27	472	520	Los 6
515		**Leit- und Automatisierungstechnik**	**20 Wochen**	**Fre 11.12.26**	**Fre 07.05.27**			**Los 8**
516		Lieferzeit Baugruppen	6 Wochen	Fre 11.12.26	Die 26.01.27	504	519	Los 8
517		Erstellung Prozessbilder	2 Wochen	Fre 11.12.26	Mon 28.12.26	504	520;518	Los 8
518		Programmierung	4 Wochen	Mon 28.12.26	Die 26.01.27	517	520	Los 8
519		Montage Baugruppen und Zubehör	2 Wochen	Die 26.01.27	Die 09.02.27	516	520	Los 8
520		Systemprüfung	2 Wochen	Die 09.02.27	Die 23.02.27	517;519;518;	521;423;381;364	Los 8
521		Inbetriebnahme	2 Wochen	Die 23.02.27	Die 09.03.27	520	506AA-4 Wochen	Los 8
522		Restarbeiten nach Probebetrieb	2 Wochen	Don 22.04.27	Fre 07