Stadtentwässerung Papenburg

Rahmenterminplan
02146046 Sanierung HPW Hoekweide

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planungsphase**	**380 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Fre 12.02.27**
2	**Entwurfsplanung**	**210 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Fre 19.06.26**
4	**Leistungsphasen 04 - 07**	**182 Tage**	**Don 04.06.26**	**Fre 12.02.27**
5	**Wasserüberleitung**	**135 Tage**	**Don 25.06.26**	**Mit 30.12.26**
12	**Tiefbau und Außenanlagen**	**170 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Fre 12.02.27**
20	**Hochbau / Bauhauptarbeiten**	**138 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Mit 30.12.26**
28	**Betonbeschichtung Einlaufbereich**	**170 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Fre 12.02.27**
35	**Technische Ausrüstung**	**135 Tage**	**Don 25.06.26**	**Mit 30.12.26**
42	**EMSR-Technik**	**102 Tage**	**Don 04.06.26**	**Fre 23.10.26**
49	**Lieferzeiten Spindelschieber + Antrieb**	**80 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 04.12.26**
50	Lieferzeit Spindelschieber + Antrieb	60 Tage	Mon 17.08.26	Fre 04.12.26
51	**Bauphase**	**186 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Mon 12.07.27**
52	**Wasserüberleitung**	**86 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Mon 28.06.27**
53	Werk- und Montageplanung	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
54	Baustelleneinrichtung	1 Tag	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27
55	Pumpenprovisorium + Dichtklassen	64 Tage	Mit 31.03.27	Mon 28.06.27
56	**Hochbau / Bauhauptarbeiten**	**73 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Mit 09.06.27**
57	Werk- und Montageplanung	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
58	Lieferzeiten	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27
59	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27
60	**Änderung Trinkwasseranschluss**	**4 Tage**	**Mon 12.04.27**	**Don 15.04.27**
61	Demontage TW-Anschluss	2 Tage	Mon 12.04.27	Die 13.04.27
62	Montage TW-Anschluss	2 Tage	Mit 14.04.27	Don 15.04.27
63	**Sanierung Betriebsgebäude Schaltanlagenraum**	**20 Tage**	**Mon 29.03.27**	**Fre 23.04.27**
64	Rückbau Türen und Fenster	5 Tage	Mon 29.03.27	Fre 02.04.27
65	Innerwand versetzen	2 Tage	Mon 05.04.27	Die 06.04.27
66	Türen und Fenster Neu	3 Tage	Mit 07.04.27	Fre 09.04.27
67	Fliesen Neu	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27
68	**Sanierung Betriebsgebäude Allgemein**	**20 Tage**	**Mon 29.03.27**	**Fre 23.04.27**
69	Rückbau Aussentüren und - Fenster	5 Tage	Mon 29.03.27	Fre 02.04.27
70	Türen und Fenster Neu	3 Tage	Mon 05.04.27	Mit 07.04.27
71	Abluftöffnungen Treppenhaus	2 Tage	Don 08.04.27	Fre 09.04.27
72	Fliesen EG Neu	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27
73	**Sanierung Einlaufbereich + Pumpenvorlage**	**51 Tage**	**Mit 31.03.27**	**Mit 09.06.27**
74	Zwischendecke abbrechen	10 Tage	Mit 31.03.27	Die 13.04.27
75	Fliesen im Bereich Zulaufschieber abbrechen	1 Tag	Mit 31.03.27	Mit 31.03.27
76	Trägerkonstruktion Zwischendecke herstellen	10 Tage	Fre 23.04.27	Don 06.05.27
77	Wanddurchführung zum BG verschließen	1 Tag	Fre 21.05.27	Fre 21.05.27
78	Wandflächen sanieren	5 Tage	Mon 24.05.27	Fre 28.05.27
79	GFK-Zwischendecke herstellen	5 Tage	Mon 31.05.27	Fre 04.06.27
80	Türen und Fenster Neu	3 Tage	Mon 07.06.27	Mit 09.06.27
81	**Betonbeschichtung Einlaufbereich**	**59 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Don 20.05.27**
82	Werk- und Montageplanung	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
83	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Fre 02.04.27	Mon 05.04.27
84	**Bereich Zulaufschieber**	**5 Tage**	**Die 06.04.27**	**Mon 12.04.27**
85	HDW-Strahlen	1 Tag	Die 06.04.27	Die 06.04.27
86	Betonsanierung	3 Tage	Mit 07.04.27	Fre 09.04.27
87	Beschichtung	1 Tag	Mon 12.04.27	Mon 12.04.27
88	**Bereich Pumpenvorlage**	**28 Tage**	**Die 13.04.27**	**Don 20.05.27**
89	HDW-Strahlen	4 Tage	Die 13.04.27	Fre 16.04.27
90	Betonsanierung	4 Tage	Mon 19.04.27	Don 22.04.27
91	Beschichtung	10 Tage	Fre 07.05.27	Don 20.05.27
92	**Tiefbau und Außenanlagen**	**96 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Mon 12.07.27**
93	Werk- und Montageplanung	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
94	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Mon 15.03.27	Die 16.03.27
95	**Vorbereitende Maßnahmen**	**4 Tage**	**Mit 17.03.27**	**Mon 22.03.27**
96	Zaun und Tor demontieren	2 Tage	Mit 17.03.27	Don 18.03.27
97	S 20169/38 & 20169/39 vorbereiten	2 Tage	Fre 19.03.27	Mon 22.03.27
98	**Tiefbau**	**30 Tage**	**Die 23.03.27**	**Mon 03.05.27**
99	Erd- und Rohrleitungsarbeiten	15 Tage	Die 23.03.27	Mon 12.04.27
100	Fundament Biofilter herstellen	15 Tage	Die 13.04.27	Mon 03.05.27
101	**Außenanlagen**	**10 Tage**	**Die 29.06.27**	**Mon 12.07.27**
102	Entwässerung und Pflasterung erneuern	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27
103	Zaunanlage und Tor montieren	3 Tage	Don 08.07.27	Mon 12.07.27
104	Straßenbau durchführen	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27
105	Rasenfläche gestalten	2 Tage	Fre 09.07.27	Mon 12.07.27
106	**Technische Ausrüstung**	**75 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Fre 11.06.27**
107	Werk- und Montageplanung	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
108	**Betriebsgebäude**	**2 Tage**	**Mit 31.03.27**	**Don 01.04.27**
109	Demontage Entlüftung DRL Hochlast	2 Tage	Mit 31.03.27	Don 01.04.27
110	**Einlaufbereich Pumpenvorlage**	**48 Tage**	**Mit 31.03.27**	**Fre 04.06.27**
111	Demontage	1 Tag	Mit 31.03.27	Mit 31.03.27
112	Montage neuer Spindelschieber + Antrieb	5 Tage	Mon 12.04.27	Fre 16.04.27
113	Rohrleitungssystem Abluftbehandlung	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27
114	**Außenbereich (Biofilter)**	**60 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Fre 11.06.27**
115	Lieferzeit Biofilter	50 Tage	Mon 22.03.27	Fre 28.05.27
116	Biofilter	10 Tage	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27
117	**EMSR-Technik**	**150 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 21.05.27**
118	Werk und Montageplanung	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26
119	Lieferzeiten	60 Tage	Mon 23.11.26	Fre 12.02.27
120	Baustromversorgung	1 Tag	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27
121	Demontage Schaltanlagen	4 Tage	Die 23.03.27	Fre 26.03.27
122	Montage Schaltanlagen	20 Tage	Mon 26.04.27	Fre 21.05.27
123	Messtechnik	2 Tage	Don 20.05.27	Fre 21.05.27
124	Neuverkabelung inkl. Haustechnik	12 Tage	Don 06.05.27	Fre 21.05.27
125	Blitzschutz	1 Tag	Fre 21.05.27	Fre 21.05.27
126	**Inbetriebnahme und Leistungsfahrt**	**11 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Mon 28.06.27**
127	Anlagentest / Inbetriebnahme	1 Tag	Mon 14.06.27	Mon 14.06.27
128	Probebetrieb	10 Tage	Die 15.06.27	Mon 28.06.27
129	**Abnahme Pumpwerk**	**38 Tage**	**Fre 21.05.27**	**Die 13.07.27**
130	Abnahme Hochbau und Bauhauptarbeiten	1 Tag	Don 10.06.27	Don 10.06.27
131	Abnahme Betonbeschichtung Einlaufbereich	1 Tag	Fre 21.05.27	Fre 21.05.27
132	Abnahme Tiefbau Aussenanlagen	1 Tag	Die 13.07.27	Die 13.07.27
133	Abnahme Technische Ausrüstung	1 Tag	Die 29.06.27	Die 29.06.27
134	Abnahme EMSR-Technik	1 Tag	Die 29.06.27	Die 29.06.27
135				

Planung | Bautechnik | Mit-Technik | EMSR-Technik | Sammelvorgang