Bauzeitenplan

Neubau Feuerwehrhaus Hönisch-Hutbergen+Döhlbergen-Rieda, Stadt Verden

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Winkelstützwände	30at	05.01.2026	13.02.2026
2	Rohbauarbeiten	140at	12.01.2026	24.07.2026
2.1	Vorbereitung und Produktion Fertigteilstützen	50at	12.01.2026	20.03.2026
2.2	Baustelleneinrichtung, Einmessarbeiten, Montage Fertigteilstützen	15at	23.03.2026	10.04.2026
2.3	Streifenfundamente / Grundleitungen / Erdung	15at	04.05.2026	22.05.2026
2.4	Bodenplatte	10at	18.05.2026	29.05.2026
2.5	Mauerarbeiten / Ringanker / Stürze	25at	01.06.2026	03.07.2026
2.6	Geschoßdecke / Attila	20at	29.06.2026	24.07.2026
2.7	Sohle Fahrzeughalle / Heizsohle	15at	06.07.2026	24.07.2026
3	Gerüstarbeiten	95at	08.06.2026	16.10.2026
4	Zimmerarbeiten / Holzbau	105at	13.04.2026	04.09.2026
4.1	Dachtragwerk / Werpkanung und Montage	75at	13.04.2026	24.07.2026
4.2	Fassadenbau (Planung/Vorbreitung/Ausführung)	45at	06.07.2026	04.09.2026
5	Dachabdichtungsarbeiten/Klempner	70at	13.07.2026	16.10.2026
6	Metall-/Stahl-Fassadenbau	45at	13.07.2026	11.09.2026
6.1	Werkplanung/Bestellung etc.	15at	13.07.2026	31.07.2026
6.2	Montage Iso	12at	27.07.2026	11.08.2026
6.3	Montage Trapetzblech	25at	10.08.2026	11.09.2026
7	Metallbauarbeiten Fenster/Türen/Sonnenschutz (Planung / Ausführung)	35at	22.06.2026	07.08.2026
7.1	Werkplanung/Bestrellung	25at	22.06.2026	24.07.2026
7.2	Montage	10at	27.07.2026	07.08.2026
8	Sektionaltore (Ausführung)	10at	10.08.2026	21.08.2026
9	WDVS	25at	20.07.2026	21.08.2026

Meyer + Borcherding GmbH
Oyler Str. 9
DE-31582 Nienburg
Tel. +49 5021 97660
Fax +49 5021 976620
e-Mail: lutz.peymann@mb-ing.de

erstellt mit ppc (Vers 3.10.0.1.65) Server-Nr.: 086 Lizenz für Meyer & Albrecht, Marianne